

Maßnahmenkataster

Es wird der Sachstand der Investitionen ab 50.000,00 Euro dargestellt.

Stand: 30.11.2025

Nr.	Jahr	Bezeichnung	THH	Verfügbare Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2025	Fortführung aus 2024	Vorbereitung/ Planung	Ausschreibung	Baubeginn	Maßnahme beendet	Bemerkungen/Besonderheiten
1	2025	Rathaus - LED-Wand	1		45.000,00 €				x	
34	2025	GS Hundsmühlen - Ausbau Ganztagsschule	1	2.600.000,00 €				x		Im Bau; Fertigstellung Anfang August 2026
35	2025	Zuschuss Judo-Club Achtermeer Erweiterungsbau	1	162.500,00 €						Maßnahme abgeschlossen, Abruf erfolgt bis 15.12.2025
36	2025	Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	1	56.700,00 €						Frist für Mittelabruf wurde bis zum 31.12.2026 verlängert
37	2025	Sanierung Hallenbad	1	2.585.300,00 €			x			Baumaßnahme wird fortgeführt / Dachaus tausch bis Ende 2025
38	2025	Erwerb von Grund und Boden	2	500.000,00 €	21.000,00 €				x	Ein Teil der Mittel wurden für Grunderwerb verwendet.
7	2025	Ver- und Entsorgungsstation Marktplatz	2		33.367,60 €				x	
39	2025	Rathaus - Baumaßnahme	3		519.928,47 €			x		Letzte Mängel werden behoben und Restarbeiten im Technikraum erfolgen derzeit
40	2025	Rathaus - Fluchtweg Ratsaal	3	150.000,00 €		x				Bauantrag liegt dem Landkreis Oldenburg vor, wird 2026 fortgesetzt.
41	2025	Rathaus - Behindertengerechter Hintereingang	3	210.000,00 €				x		Baubeginn ist erfolgt; Fertigstellung voraussichtlich Anfang 2026
42	2025	Rathaus - Sanierung Mitarbeitereingang	3	95.000,00 €				x		Neue Eingangstür wurde eingebaut; Einbau der neuen Treppe erfolgt noch im Dezember. Fertigstellung Anfang 2026
43	2025	FW Wardenburg - Anbau Umkleide-/Sanitärbereich	3		1.001.306,88 €			x		kleine Restarbeiten erfolgen derzeit; Die Maßnahme zur Entwässerung erfolgt in Kürze
44	2025	FW Wardenburg - Außenanlage (Parkplätze)	3	150.000,00 €			x			Ein Fachplaner wurde beauftragt und befindet sich derzeit in der Planung
45	2025	FW Wardenburg - Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)	3		166.700,00 €				x	
46	2025	FW Wardenburg - Mannschaftstransportwagen (MTW)	3		82.800,00 €				x	
47	2025	FW Wardenburg - Hilfeleistungslöschergruppenfahrzeug (HLF) Ersatzbeschaffung	3	161.600,00 €					x	Fahrgestell wurde an die Aufbaufirma übergeben
48	2025	FW Wardenburg - Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF)	3	171.000,00 €					x	Fahrgestell wurde an die Aufbaufirma übergeben
49	2025	FW Wardenburg - Gerätewagen Logistik (GLW)	3	160.000,00 €					x	Fahrgestell wurde an die Aufbaufirma übergeben
50	2025	FW Wardenburg - mobiles Notstromaggregat	3		59.200,00 €				x	
51	2025	FW Littel - Mannschaftstransportwagen (MTW)	3	100.000,00 €			x			Lieferung wird Anfang 2026 erwartet
52	2025	FW Achtermeer - Anbau Feuerwehrhaus	3	400.000,00 €		x				Baugenehmigung wurde erteilt. Ein Fachplaner ist beauftragt
53	2025	Sirenen Zivilschutz	3	92.400,00 €						Maßnahme verschiebt sich aufgrund von Förderungszusagen in 2026 - siehe Haushalt 2026
54	2025	Kita Tungeln - Sanierung	3		56.500,00 €			x		Restarbeiten erfolgen derzeit
55	2025	Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	3	100.000,00 €		x				Ein Brandschutzkonzept und die Statik werden für den Bauantrag ausgearbeitet, Umsetzung in 2026 vorgesehen - siehe Haushalt 2026
56	2025	Kita Littel - Erweiterungsbau	3	180.000,00 €						Baugenehmigung vom Landkreis Oldenburg ausstehend
57	2025	Breitbandausbau	4	309.500,00 €			x			Teilbetrag bereits ausgezahlt; Der Landkreis Oldenburg teilte mit, dass die Haushaltsumittel erst im Jahr 2026 abgerufen werden.
58	2025	Sanierung / Erneuerung PW 55 Betonsteinwerk	4	200.000,00 €		x				Der Planungsauftrag wurde erteilt; Bauleistung erfolgt in 2026;
59	2025	Klärwerk - Ersatz SWK 2025	4	50.000,00 €					x	Ein Teilbetrag wurde für eine Ersatzbeschaffung verwendet
60	2025	Erschließung B-Plan 102 Wirtschaftspark	4	1.700.000,00 €		x				Erste Planungsleistungen erfolgen in 2025; Fortführung in 2026, da sich Baubeginn erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes 102 zulässt. Zusammenschluss einer Interessengemeinschaft ist erfolgt kein Ausbau durch die Gemeinde erforderlich.
61	2025	Ausbau Sandweg Straße	4		169.413,26 €				x	
62	2025	Erweiterung südl. Rothenschlatt Straße	4		80.000,00 €		x			Die Errichtung einer Pumpstation kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem angrenzenden Grundstück erfolgen.
63	2025	Erwerb von Kompensationsflächen	4	50.000,00 €						entfällt in 2025
64	2025	Kommunale Wärmeplanung	4		50.572,00 €			x		Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der 1. Teilzuschuss ist erfolgt. Der 2. erfolgt in 2026
65	2025	Baubetriebshof - Erweiterung Sozialtrakt	4		244.396,00 €			x		Die Arbeiten haben begonnen, Fertigstellung Anfang 2026
65	2025	Umweltschutzmaßnahmen - PV-Anlagen	4	80.000,00 €		x				Gemeindliche Dächer in Prüfung zur Möglichkeit der Installation